



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

E.- - 11347

RESOLUCIÓN No. DE 2016

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN CORREDOR VIAL PANORAMA LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de Enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 013 de fecha 14 de Diciembre de 2013 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN CORREDOR VIAL PANORAMA LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680082, siendo designado como ejecutor y contratante de la interventoría al Departamento de Santander, cual aceptó dicha responsabilidad.

Que mediante el Acuerdo 038 de fecha 27 de Agosto de 2015, el OCAD Departamental de Santander aprobó el ajuste al proyecto "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN CORREDOR VIAL PANORAMA LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680082.

Que mediante Decreto No.448 del 27 de Diciembre de 2013, Decreto No. 014 del 16 de Enero de 2015, Decreto No.0256 del 03 de Septiembre del 2015, el Gobernador de Santander incorporó al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE

29 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

FLORIDABLANCA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680082 con recursos del SGR;

Que para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN CORREDOR VIAL PANORAMA LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680082, se suscribieron dos contratos: Contrato de Obra No. 2202 del 06 de Agosto de 2014 "Construcción Obras de Mitigación Corredor Vial Panorama La Cumbre del Municipio de Floridablanca, Departamento de Santander", y el de Interventoría No. 2507 del 09 de Septiembre de 2014 "Interventoría Construcción Obras de Mitigación Corredor Vial Panorama - La Cumbre - Municipio de Floridablanca", Santander.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y liquidación de los contratos, derivados de la ejecución del "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN CORREDOR VIAL PANORAMA LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680082 en donde se indicó lo siguiente:

Contrato de obra:

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No Y FECHA	2202 DEL 06 DE AGOSTO DE 2014
CONTRATISTA	CONSORCIO PANORAMA
NIT o CC No	NIT. 900.754.919-3
CONCEPTO	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN CORREDOR VIAL PANORAMA - CUMBRE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR INICIAL	\$ 1.570.193.020,62
VALOR ADICIONAL	\$ 470.948.922,86
ANTICIPO INICIAL (40%)	\$ 628.077.208,25
ANTICIPO ADICIONAL (40%)	\$ 0
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL	DOS (02) MESES
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO	UNION TEMPORAL FLORIDABLANCA 2014 R. LEGAL ING. FREDY GRIMALDOS MURALLAS CONTRATO No. 2507 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014
NIT o CC No DEL INTERVENTOR	NIT. 900.765.684-5
SUPERVISOR	ING. JAIME MORAN FERNANDEZ ACTO DE NOMBRAMIENTO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE OCTUBRE DE 2014
ACTA DE SUSPENSIÓN	24/03/2015
ACTA DE REINICIACIÓN	17/09/2015
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2015
MUNICIPIO	FLORIDABLANCA
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

29 JUL 2015



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.570.193.020,62	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ 470.948.922,86	
ANTICIPO INICIAL		\$ 628.077.208,25
ANTICIPO ADICIONAL		
VR A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		\$ 117.615.609,80
VR A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		\$ 281.865.563,51
VR A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3		\$ 316.573.107,20
VR A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4		\$ 376.813.982,99
VR A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.5		\$ 115.888.002,64
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 204.307.804,57
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 664,52
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		0,00
SUMAS IGUALES	\$ 2.041.141.943,48	\$ 2.041.141.943,48

Contrato de Interventoría:

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO Y OBRA	2507 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL FLORIDABLANCA 2014
NIT o CC No.	900.765.684-5
CONCEPTO	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN CORREDOR VIAL PANORAMA - CUMBRE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR INICIAL	\$ 117.201.000,00
VALOR ADICIONAL	\$ 39.064.606,40
ANTICIPO INICIAL	N/A
ANTICIPO ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL	DOS (02) MESES
SUPERVISOR	ING. JAIME MORAN FERNANDEZ. ACTO DE NOMBRAMIENTO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. APOYO ING. EDWIN MIGUEL QUINTERO CEPEDA
FECHA DE INICIACIÓN	20/10/2014
ACTA DE SUSPENSIÓN	24/03/2015
ACTA DE REINICIACIÓN	17/09/2015
FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2015
MUNICIPIO	FLORIDABLANCA
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

29 JUL 2016

4



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 4 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 117.201.000,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ 39.064.606,40	
ANTICIPO INICIAL		\$ 0,00
ANTICIPO ADICIONAL		\$ 0,00
VR A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		\$ 13.164.016,32
VR A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		\$ 31.559.885,28
VR A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3		\$ 73.568.284,84
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 37.973.419,95
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,01
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00	\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 156.265.606,40	\$ 156.265.606,40

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los resultados del alcance del "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN CORREDOR VIAL PANORAMA LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680082, según los indicadores fueron:

BALANCE DE RESULTADOS

PRODUCTO	INICIAL	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
INFORMES DE NTERVENTORÍA PRESENTADOS	1	1	100%
ESTABILIZACIÓN DE TALUD	1	1	100%

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 2.197.407.549,88	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 2.197.407.549,88	
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 2.197.407.549,88	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 2.197.406.885,35	
VALOR NO EJECUTADO		664,53
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		664,53

29 JUL 2016



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 5 DE 5
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACIÓN	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos financieros	06/05/2015	2.111.369,06
Rendimientos financieros	28/12/2015	680,55
Valor no ejecutado		
CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Rendimientos financieros		
TOTAL.....		2.112.049,61

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN CORREDOR VIAL PANORAMA LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680082 cuyos contratos de obra e interventoría se ejecutaron dando cumplimiento a la necesidad contemplada en el proyecto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN CORREDOR VIAL PANORAMA LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2013004680082, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dn.gov.co.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

29 JUL 2016

MAURICIO MEJÍA ABELLO
Secretario de Infraestructura Departamental

Revisó: Abg. Sergio Pitta Rueda, *SR*
Contratista Secretaría de Infraestructura

Proyectó: Jaime Arturo Morán Fernández
Profesional Universitario. Secretaría de Infraestructura

Anexo: Balance Financiero y un (1) folio

d

BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2013004680082 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN CORREDOR VIAL PANORAMA LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL PROYECTO: \$ 2.197.407.549,88 SGR - Asignaciones Directas \$ 2.197.407.549,88 OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: \$

RELACION DE CONTRATOS:

OBRA: Contrato No. 2202 del 06 de Agosto de 2014

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 1.570.193.020,62	\$ 1.570.193.020,62	\$ 470.948.922,86	\$ 470.948.258,34
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 1.570.193.020,62	\$ 1.570.193.020,62	\$ 470.948.922,86	\$ 470.948.258,34

INTERVENTORIA: Contrato No. 2507 del 09 de Septiembre de 2014

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 117.201.000,00	\$ 117.201.000,00	\$ 39.064.606,40	\$ 39.064.606,39
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 117.201.000,00	\$ 117.201.000,00	\$ 39.064.606,40	\$ 39.064.606,39

RESUMEN	
VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 2.041.141.943,48	\$ 2.041.141.278,96
TOTAL ==>	\$ 2.041.141.943,48

RESUMEN	
VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 156.265.606,40	\$ 156.265.606,39
TOTAL ==>	\$ 156.265.606,39

BALANCE FINANCIERO

RECURSOS DEL SGR

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR \$ 2.197.407.549,88
 TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO \$ 2.197.407.549,88
 VALOR NO COMPROMETIDO \$ 0,00
 VALOR TOTAL CONTRATADO \$ 2.197.407.549,88
 VALOR EJECUTADO Y PAGADO \$ 2.197.406.885,35
 VALOR NO EJECUTADO 664,53
 TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO 664,53

OTROS RECURSOS

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR \$ 0,00
 TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO \$ 0,00
 VALOR NO COMPROMETIDO \$ 0,00
 VALOR TOTAL CONTRATADO \$ 0,00
 VALOR EJECUTADO Y PAGADO \$ 0,00
 VALOR NO EJECUTADO 664,53
 TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO 664,53

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR \$ 2.197.407.549,88
 TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO \$ 2.197.407.549,88
 VALOR NO COMPROMETIDO \$ 0,00
 VALOR TOTAL CONTRATADO \$ 2.197.407.549,88
 VALOR EJECUTADO Y PAGADO \$ 2.197.406.885,35
 VALOR NO EJECUTADO 664,53
 TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO 664,53

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE OBRA		
Rendimientos Financieros	06/05/2015	2.111.369,06
Rendimientos Financieros	28/12/2015	680,55
Valor no ejecutado		0
INTERVENTORIA		0
Rendimientos Financieros		0
Valor no ejecutado		0
TOTAL		\$ 2.112.049,61