



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 1 DE 4
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

RESOLUCION NÚMERO

23969

DE 2016

30 DIC. 2016

**POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO SUMINISTRO E
INSTALACION PLANTA ELECTRICA PARA LA E.S.E MUNICIPIO DE
OCAMONTE, SANTANDER FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS**

LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y Ley 1744 del 2014, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 001 de fecha 24/09/2012 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELÉCTRICA PARA LA ESE DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER con BPIN: 2012004680049, siendo designado como ejecutor y contratante de la interventoría al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, el cual acepto dicha responsabilidad;

Que mediante Decreto No. 010 del 16/01/2013, el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto con BPIN: 2012004680049 con recursos del SGR;



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 2 DE 4
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que para la ejecución del proyecto SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA PARA LA E.S.E. MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER con BPIN: 2012004680049, se suscribió el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2982 DEL 01/04/2013, por valor de \$30.000.000,00.

Que para el presente proyecto la Tesorería Departamental certifica que no se generaron rendimientos financieros tal como consta en el soporte anexo.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fue suscrita el acta de liquidación del contrato derivado de la ejecución del proyecto SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA PARA LA E.S.E. MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER con BPIN: 2012004680049 en donde se indicó lo siguiente:

CONTRATO No.	2982 del 01 de Abril de 2013
CONCEPTO	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA PARA LA E.S.E MUNICIPIO DE OCAMONTE SANTANDER
VALOR INICIAL	\$30.000.000.00
VALOR ADICIONAL	N.A
PLAZO INICIAL	1 MES
PLAZO ADICIONAL	N.A
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE OCAMONTE
SUPERVISOR	ANGEL SAID PAEZ PICO (Designación del 17 de enero de 2014)
INTERVENTORIA	N.A
DESEMBOLSO (50%)	\$ 15.000.000.00
FECHA DE INICIACION	06 DE JUNIO DE 2013
ACTA DE SUSPENSION	07 DE JUNIO DE 2013
ACTA DE REINICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTA DE RECIBO FINAL	19 DE MARZO DE 2014
ACTA DE LIQUIDACION	19 DE MARZO DE 2014
MUNICIPIO	OCAMONTE
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE SALUD

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 30.000.000.00	
DESEMBOLSO (50%)		\$ 15.000.000.00
ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 14.940.000.00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 60.000.00
SUMAS IGUALES	\$ 30.000.000.00	\$ 30.000.000.00

30 DIC. 2016

apenas



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 3 DE 4
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, indica "corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que los resultados del alcance del proyecto SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA PARA LA E.S.E. MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER con BPIN: 2012004680049, según los indicadores fueron:

BALANCE DE RESULTADOS

PRODUCTO	INICIAL	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA	1	1	100%

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Valor total del Proyecto SGR	\$ 30.000.000,00		
Total contratado del proyecto	\$ <u>30.000.000,00</u>		
Valor no comprometido		\$	0,00
Valor total contratado	\$ 30.000.000,00		
Valor ejecutado y pagado	\$ 29.940.000,00		
Valor no ejecutado		\$	60.000,00
Total valor no comprometido + valor no ejecutado		\$	60.000,00

Forma parte de este acápite el anexo denominado BALANCE FINANCIERO que consta de un (1) folio.

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA PARA LA E.S.E. MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER con BPIN: 2012004680049.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA PARA LA E.S.E. MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER con BPIN: 2012004680049, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dnpp.gov.co.

30 DIC. 2016

(Firma manuscrita)



RESOLUCION	CÓDIGO: AP-JC-RG-89	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 4	PÁG. 4 DE 4
------------	------------------------	-----------------	------------	-------------

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

30 DIC. 2016

LUIS ALEJANDRO RIVERO OSORIO
SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

Revisó: **ALFA GELVEZ FIGUEREDO** –
Asesora Secretaria de Salud Departamental
Aspectos Técnicos

MARIA CECILIA ORDOÑEZ MORA
Coordinador de Regalías

Proyectó: **ZULLY MILDRET ARIAS GOMEZ** –
Apoyo Profesional Planeación Departamental

VoBo: **CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN**
Director de Proyectos y Regalías

Anexo: Balance Financiero de Cierre
Certificación Tesorería Municipio de Ocamonte
Certificación Tesorería Departamento de Santander

BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2012004680049 Nombre del Proyecto: **SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA PARA LA E.S.E MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER**

VALOR DEL PROYECTO: \$ 30.000.000,00 VALOR GIRADO: \$ 30.000.000,00 OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: \$ 0,00
 SGR - Asignaciones Directas \$ 0,00
 SGR - FONDOS \$ 0,00

RELACION DE CONTRATOS:
 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2982 DEL 2013 "SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA PARA LA E.S.E MUNICIPIO DE OCAMONTE, SANTANDER"

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 30.000.000,00	\$ 29.940.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SGR - FONDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 30.000.000,00	\$ 29.940.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
SGR - FONDOS				
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION				
TOTAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 30.000.000,00	\$ 29.940.000,00
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 30.000.000,00	\$ 29.940.000,00

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 30.000.000,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 30.000.000,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 30.000.000,00	TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 30.000.000,00
VALOR NO COMPROMETIDO	-	VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	30.000.000,00	VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 30.000.000,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	29.940.000,00	VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 29.940.000,00
VALOR NO EJECUTADO	60.000,00	VALOR NO EJECUTADO	\$ 60.000,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	60.000,00	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 60.000,00

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 30.000.000,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 30.000.000,00
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 30.000.000,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 29.940.000,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 60.000,00
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 60.000,00

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2982 DEL 01/04/2013	N.A	\$ 0,00
Rendimientos Financieros		

Elaboró: **ZULLY MILDRET ARIAS GOMEZ** - *ZL*
 Apoyo Profesional Planeación Departamental
 Revisó: **ALFA GELVEZ FIGUEROA** *Alfa*
 Asesora Secretaria de Salud Departamental
LUZ STELLA IBANEZ GARCIA *Luz*
 Profesional Universitario Dirección de Proyectos y Regalias



CARTA

CÓDIGO	AP AI-RC-110
VERSIÓN	10
FECHA DE APROBACIÓN	09/08/2016
PÁGINA	Página 1 de 1

No. 20160029

LA DIRECTORA TECNICA DE LA DIRECCION DE TESORERIA

CERTIFICA QUE:

Se realizó la búsqueda en los archivos del Sistema GUANE de la Administración Central y NO se encontró registros de depósito por concepto de reintegro del siguiente Convenio:


BPIN

NOMBRE DEL PROYECTO

SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA
 ELECTRICA PARA LA ESE DEL
 MUNICIPIO DE OCAMONTE
 SANTANDER

CONVENIO	BENEFICIARIO	NIT No.	REINTEGROS		
			CONCEPTO	FECHA DEPOSITO	VALOR
Convenio Interadministrativo No. 2982/2013	MUNICIPIO DE OCAMONTE	890205124-5			

Se expide en Bucaramanga a 2 de Diciembre de 2016.


LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES.
 Directora Técnica Dirección de Tesorería

Elaboró: L. Inid Rueda Prada



**EL SUSCRITO TESORERO GENERAL DEL MUNICIPIO DE
OCAMONTE SANTANDER**

CERTIFICA:

Revisado la cuenta del convenio 2983 de 2013 Suministro Planta eléctrica E.S.E. Ocamonte, se constató que esta **NO** genero rendimientos financieros.

Se expide en Ocamonte a los Seis (06) días del mes de Mayo de Dos Mil Diez y Seis (2016) a solicitud del interesado.


 REPUBLICA DE COLOMBIA
 MUNICIPIO DE OCAMONTE
 TESORERIA MUNICIPAL
JAIRO IVAN SILVA MARIN
 Tesorero Gral.